



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดง อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง)

พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

10944

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง)



ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๑๐๙๔๔ ของกองแบบแผน

โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง



สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖  
กับ กิจการร่วมค้า KTLP

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน

จำนวน ๑๔ งวดงาน

กำหนดส่งมอบวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

วงเงินก่อสร้าง ๘๓,๘๔๘,๐๐๐ บาท

- เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑,๑๐๑,๗๐๐ บาท
  - เงินงบประมาณ จำนวน ๖๒,๗๔๖,๓๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ

(๑) นายอธิป ลีธีระประเสริฐ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์	ประธานกรรมการ
(๒) นายณรินทร์ รินสันเทียะ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
(๓) นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน	กรรมการ
(๔) นายกิติเวช โคตรวงศ์	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์	กรรมการ
(๕) นางอรุณี เพชรสิทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรารมย์	กรรมการ



10944

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง)



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

### ผู้ควบคุมงาน

๑) นายรัตนพล เอี่ยมพริ้ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

๒) นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

๓) นายบัญญัติ สีมัตย์

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง



กิจการร่วมค้า KTLP ผู้รับจ้าง

ทำหนังสือ ขอเข้าพื้นที่ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

และได้แจ้งบุคลากรประจำ โครงการ รายชื่อดังนี้

- |                |                |                                  |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| ๑) นายปรินทร์  | เลิศพัฒนสุวรรณ | ผู้จัดการโครงการ ภย.๗๖๙๔๗        |
| ๒) นายรังสรรค์ | ตั้งดาวดิ่งส์  | ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ภย.๑๔๘๕๙ |
| ๓) นายบุญฤวัช  | โสภาพ          | ที่ปรึกษาโครงการ                 |
| ๔) นายเรืองเดช | ภูจอมดาว       | วิศวกรโครงการ ภย.๖๔๓๒๘           |
| ๕) นายอัครนนท์ | ศรีหาบุตร      | วิศวกรงานระบบ ภฟก.๕๑๒๔๐          |
| ๖) นายธนกร     | ป้องปิด        | หัวหน้าส่วนงานโครงสร้าง          |
| ๗) นางสุคนธา   | โสภาพ          | ธุรการสำนักงานสนาม               |



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ประชุมเพื่อกำหนดผังอาคาร  
ตรวจสอบจุดติดตั้งทาวเวอร์เครน และตรวจสอบผังตำแหน่งเจาะสำรวจดิน  
ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ บริเวณพื้นที่จุดก่อสร้างฯ โรงพยาบาลกันทรารมย์







คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้ประชุม  
เพื่อพิจารณาอนุมัติบริษัทเจาะและทดสอบชั้นดิน  
พิจารณารายงานผลการเจาะและทดสอบดิน  
พิจารณากำหนดพื้นที่วางอุปกรณ์การก่อสร้าง  
พิจารณาเรื่องการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา  
ของผู้รับจ้าง และหารือแนวทางการบริหารสัญญา  
เพื่อเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ทันเวลา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุขเกษม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓  
โรงพยาบาลกันทรารมย์





ขยับจุดติดตั้ง  
ทาวเวอร์เครนจากเดิม  
มาจุดนี้แทน



ใช้พื้นที่แนวสนามหญ้า  
หลังบ่อน้ำบัตทั้งหมดไป  
จรดทางฝั่งประตูที่ขอ  
เปิดทางเข้า-ออก  
(จะทยอยขุดพื้นที่  
คอนกรีตให้)



เปิดเป็นประตูเข้าออก  
สำหรับรถขนวัสดุ  
อุปกรณ์ จากช่องกำแพง  
เสาไฟฟ้ามาต้นคุณ  
จำนวน4ช่อง





ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ  
ตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ในเบื้องต้นตามเอกสารต่างๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอ  
ผู้ควบคุมงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน  
การปฏิบัติงานและขั้นตอนเอกสารต่างๆ  
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง  
และรายงานปัญหาและอุปสรรค

ณ ห้องประชุมสุขเกษม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓  
โรงพยาบาลกันทรารมย์





ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
นายแพทย์เสกสรร จวงจันทร์  
และ  
นายแพทย์ศรีไพร ทองมิตร  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
และคณะเจ้าหน้าที่  
เข้าตรวจเยี่ยมจากงานก่อสร้าง







**พิธีวางศิลาฤกษ์**  
อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลกนธารอม  
วันที่ 31 มกราคม 2567











โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

งวดงานที่ 1 4.70% (75 วัน)	3,940,856.00 บาท	กย 66 2 ตค 66 31 พย 66 30 ธค 66 12	21,101,700.00
งวดงานที่ 2 3.5 (45 วัน)	2,934,680.00 บาท	ธค 66 19 มค 67 31 กพ 67 5	17,160,844.00
งวดงานที่ 3 4.90% (45 วัน)	4,108,552.00 บาท	กพ 67 24 มีค 67 21	14,226,164.00
งวดงานที่ 4 5.30% (45 วัน)	4,443,944.00 บาท	มีค 67 10 เมย 67 30 พค 67 5	10,117,612.00
งวดงานที่ 5 5.90% (45 วัน)	4,947,032.00 บาท	พค 67 26 เมย 67 19 มิย 67 11	5,673,668.00
งวดงานที่ 6 5.60% (45 วัน)	4,695,488.00 บาท	มิย 67 19 กค 67 26	726,636.00
			3,968,852.00

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๘๓,๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามพันแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๔๘๕,๓๘๓.๑๘ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบลบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๔ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕๐ (หกร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓,๙๔๐,๘๕๖.๐๐ บาท

(สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ถมดินปรับบริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ ปักผัง

๑.๓ เจาะสำรวจดิน

๑.๔ ก่อสร้างเสาเข็ม

๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๙๓๔,๖๘๐.๐๐ บาท

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ

๒.๒ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ

๒.๓ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน

๒.๔ เทคอนกรีตช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน



โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

**รายงานความก้าวหน้า**

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) รพ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  
รายการก่อสร้างก่อสร้างก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

งบประจำปี	งบจัดสรร	งวดที่	จำนวนเงิน	กำหนดแล้วเสร็จ (วัน)	สัญญา กำหนดส่งงวดงานตามสัญญา ในวันที่	สถานะ การส่งมอบ งวดงาน
2566	21,101,700	1	3,940,856	75	12/12/66	นัดตรวจรับ 29/02/67
		2	2,934,680	45	26/01/67	
		3	4,108,552	45	12/03/67	
		4	4,443,944	45	26/04/67	
		5	4,947,032	45	10/06/67	
			726,636			
2568	62,746,300	6	3,968,852	45	25/07/67	
		7	4,863,184	45	08/09/67	
		8	5,450,120	45	23/10/67	
		9	7,127,080	45	07/12/67	
		10	6,456,296	45	21/01/68	
		11	7,714,016	45	06/03/68	
		12	6,959,384	45	20/04/68	
		13	15,260,336	45	04/06/68	
		14	4,947,032	35	09/07/68	
	83,848,000		83,848,000	650		

**งบ 66**

กันไว้เบิกเหลือในปี 67 = 21,101,700  
งวดที่ 1 นัดตรวจรับในวันที่ 29 กพ.67

**ความล่าช้า**

งวดที่ 1 สัญญากำหนดส่ง 12 ธค.66  
นัดตรวจรับจริง 29 กพ.67  
ล่าช้า 1 งวดงาน  
หรือล่าช้า 79 วัน

**ความเสี่ยง**

งวดงาน : ล่าช้า 1 งวด มีความเสี่ยงต่ำ  
งบพับ : หากล่าช้า 79 วัน  
ตามเหตุการณ์ ณ วันนี้  
งบ 66 ในงวด 6 = 726,636 บ.  
จะถูกพับไป  
(เนื่องจาก งวด 6 สัญญากำหนดส่ง  
25 กค.67 หากล่าช้า 79 วัน จะส่งได้  
ในวันที่ 3 ธค.67)





โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เริ่มเข้างานงวดที่ 2 เริ่มก่อสร้างฐานลิฟท์ ซึ่งเป็นงาน โครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในงานก่อสร้าง

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๙๓๔,๖๘๐.๐๐ บาท

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ

๒.๒ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ

๒.๓ ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน

๒.๔ เทคอนกรีตช่องลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน







โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

## ปัญหาและอุปสรรค

- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 กย.66  
ทำให้เริ่มทำงานตามสัญญาเป็นปีงบประมาณ 67
- ขณะที่เริ่มต้นสัญญา ใช้ระยะเวลาในการ  
ประชุมเพื่อวางแผนงานต่างๆใช้ระยะเวลานาน





โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

### แนวทางการบริหารสัญญาและแก้ไข

- โรงพยาบาลฯ ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างทุกสัปดาห์
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมติดตามงานกับผู้รับจ้างทุกเดือน
- ให้ผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน เพื่อให้งานก่อสร้างคืบหน้าทันตามงวดงานที่กำหนด
- รวบรวมเอกสารความก้าวหน้าของงาน  
เพื่อให้งานพัสดุ สสจ.ศรีสะเกษ ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง







โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง)  
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๕๗ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดง อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง

