

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

หมวด รายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบ ดำเนินงาน	110,911,865	70,082,222.11	63.19	40,829,642.89	36.81
งบอุดหนุน	900,832	215,247	23.89	685,585	76.11
งบลงทุน	101,586,000	94,532,199	93.06	7,053,801	6.94
รวม	213,398,697	164,829,668.11	77.24	48,569,028.89	22.76

งบลงทุน

ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

- รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ราชสีไศล ผูกพันปี 61-63 (16 งวด)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 6 มิ.ย.63

ปีงบ 63		บาท
	จัดสรรทั้งปี (งบ 63)	31,530,000
	โอนจัดสรร (งบ 63) ครบแล้ว	31,530,000
	เบิกจ่ายแล้ว (งบ 63)	21,802,000
	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ 15-16)	9,728,000

หมายเหตุ : งวดงานล่าช้าประมาณ 30 วัน

งบลงทุน

ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีงบ 62 (รายการก่อสร้างปีเดียว)
งบ 62 ขอบขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงกันยายน 2563

	รายการ	กำหนด แล้วเสร็จ	คงเหลือ (จำนวน งวด)	คงเหลือ (บาท)	งวดงาน ล่าช้า
1	OPD รพ.ไพโรจน์	08 กพ 63 (ล่วงพ้นระยะเวลาตาม สัญญา)	2 งวด (งวดที่ 7-8)	5,072,000	ส่งมอบ และตรวจ รับแล้ว

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(รอบ1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิก/ก่อหนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สสอ.เมืองฯ	300,000.00	123,136.55	41.05	176,863.45	58.95
2	สสอ.กันทรารมย์	300,000.00	204,415.85	45.96	162,133.06	54.04
3	สสอ.กันทรลักษ์	300,000.00	100,000.00	33.33	200,000.00	67.67
4	สสอ.ยางชุมน้อย	300,000.00	126,991.00	42.33	173,009.00	57.67
5	สสอ.ขุขันธ์	300,000.00	222,262.18	74.09	77,737.82	25.91
6	สสอ.ไพรบึง	300,000.00	142,895.09	47.63	157,104.91	52.37
7	สสอ.ปรางค์กู่	300,000.00	131,340.12	43.78	168,659.88	56.22
8	สสอ.ขุนหาญ	300,000.00	162,068.77	54.02	137,931.23	45.98
9	สสอ.ราชสีห์	300,000.00	129,764.75	43.25	170,235.25	56.75
10	สสอ.อุทุมพรพิสัย	300,000.00	99,622.55	33.21	200,377.45	66.79
11	สสอ.บึงบูรพ์	300,000.00	156,980.00	52.33	143,020.00	47.67

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (รอบ1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิก/ก่อหนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
12	สสอ.ห้วยทับทัน	300,000.00	199,474.00	66.49	100,526.00	33.51
13	สสอ.ศรีรัตนะ	300,000.00	78,153.29	26.05	221,846.71	73.95
14	สสอ.น้ำเกลี้ยง	300,000.00	167,642.05	55.88	132,357.95	44.12
15	สสอ.วังหิน	300,000.00	31,750.00	10.58	268,250.00	89.42
16	สสอ.โนนคูณ	300,000.00	292,489.82	97.50	7,510.18	2.50
17	สสอ.ภูสิงห์	300,000.00	191,001.00	63.67	108,999.00	36.33
18	สสอ.เมืองจันทร์	300,000.00	188,640.00	62.88	111,360.00	37.12
19	สสอ.เบญจลักษณ์	300,000.00	183,567.00	61.19	116,433.00	38.81
20	สสอ.พยุห์	300,000.00	137,866.94	45.96	162,133.06	54.04
21	สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	300,000.00	188,850.00	62.95	111,150.00	37.05
22	สสอ.ศิลาลาด	300,000.00	98,320.00	32.77	201,680.00	67.23
รวม		6,600,000.00	3,357,230.96	51.38	3,242,769.04	48.62