

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
การติดตามผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๖๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จ.ศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม จำนวน ๗๔๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๘๓,๒๖๙.๒๓ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๒๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑ และยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙

รายการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๖๕๔,๙๓๕.๘๓ บาท เป็นรายการในสังกัด สธ. จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๘,๕๑๗,๖๓๕.๘๓ บาท และรายการในสังกัด อบจ. จำนวน ๑๒ รายการ งบประมาณ ๓,๑๓๗,๓๐๐ บาท

งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จ.ศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม จำนวน ๗๖๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๔,๘๘๕,๑๕๓.๓๘ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๖๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘ และยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๙๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๒

งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถทำเรื่องขอขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน รายละเอียดดังนี้

ขอขยายเวลาดำเนินงานครั้งที่ ๑

- ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๗๐
- ทำหนังสือขยายเวลาดำเนินงาน ส่ง สสจ. ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙
- ทำบันทึกคำขอขยายเวลาดำเนินงานในโปรแกรมงบค่าเสื่อม ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ขอขยายเวลาดำเนินงานครั้งที่ ๒

- ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐
- ทำหนังสือขยายเวลาดำเนินงาน ส่ง สสจ. ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๗๐
- ทำบันทึกคำขอขยายเวลาดำเนินงานในโปรแกรมงบค่าเสื่อม ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐

รายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ



รายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางสรุปรายการงบค่าเสื่อม ปี 2568 ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (สังกัด สธ.)

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ 27 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
1	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	ปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยใน 60 เตียง (แบบเลขที่ 7919)	1	4,628,177.64	776,458.19	5,404,635.83	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว
2	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	เครื่องจักรห้ามเล็ดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าปรับพลังงานอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1	500,000.00	0	500,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	1	250,000.00	0	250,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	ปรับปรุงทางเดินด้านหน้า OPD	1	363,000.00	0	363,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	23125-รพ.เบญจลักษณ์	23125-รพ.เบญจลักษณ์	ปรับปรุงซ่อมแซมตึกผู้ป่วยใน	1	1,237,084.35	762,915.65	2,000,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
			รวม		6,978,261.99	1,539,373.84	8,517,635.83	

ตารางสรุปการงบประมาณ ปี 2568 ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (สังกัด อบจ.)

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบประมาณ ณ 27 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน	ปีถ่ายโอน
1	10929-รพ.กันทรลักษ์	03343-รพ.สต.บ้านจำนัณ	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.	1	66,400.00	103,600.00	170,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
2	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	03448-รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู	ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคาร รพ.สต.	1	145,000.00	0	145,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
3	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	03449-รพ.สต.บ้านโคกหล้า	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.	1	56,515.93	43,484.07	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
4	10937-รพ.เวียงพิบูลย์	03456-รพ.สต.บ้านผักไหม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110	1	460,000.00	475,000.00	935,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
5	10940-รพ.วังหิน	03486-รพ.สต.บ้านควนใหญ่	ปรับปรุงคลินิกให้บริการผู้ป่วยนอก	1	107,000.00	8,000.00	115,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
6	10940-รพ.วังหิน	03489-รพ.สต.บ้านหนองสังข์	ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับให้บริการของ รพ.สต.ศรีสำราญ	1	68,646.12	46,353.88	115,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
7	10938-รพ.โนนสูง	03466-รพ.สต.บ้านหนองกุ้ง	ปรับปรุงระบบคลินิกบริการประชาชนในหน่วยบริการ	1	99,000.00	0	99,000.00	จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
8	10940-รพ.วังหิน	03485-รพ.สต.บ้านนาแกเขียว	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ	1	108,200.00	141,800.00	250,000.00	จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
9	10700-รพ.ศรีสะเกษ	03278-รพ.สต.บ้านแท้ง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย	1	200,000.00	100,000.00	300,000.00	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
10	10700-รพ.ศรีสะเกษ	03284-รพ.สต.บ้านหนองแวง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรมและห้องเวชภัณฑ์ยา	1	150,000.00	500,000.00	650,000.00	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
11	10929-รพ.กันทรลักษ์	03346-รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่	ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องให้คำปรึกษา	1	118,300.00	0	118,300.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	2566
12	28016-รพ.เสลา	03429-รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพัชฌายและพัสดุ	1	71,300.00	68,700.00	140,000.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	2566
			รวม		1,650,362.05	1,486,937.95	3,137,300.00		