



ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2568-2569

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คปสจ.ครั้งที่ 7

31 กรกฎาคม 2569





ผลการดำเนินงานงบประมาณค่าเสื่อม **ปี 2568**

ปีงบประมาณ 2568

ได้รับจัดสรร 743 รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น 129,583,269.23 บาท

- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 726 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 97.71**

- ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 17 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 2.29**

ระยะเวลาดำเนินงาน ภายใน 30 ก.ย. 2569



ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2568

สถานะการดำเนินการงบลงทุนฯ ปี 2568

ประเภท
งบ ทั้งหมด

จังหวัด ศรีสะเกษ


☒ ทั้งหมด ☐ ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน ☐ เฉพาะ sw.สต.ถ่ายโอน รวบรวม

ทั้งหมด

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำสัญญาแล้ว
- ตรวจรับแล้ว
- เบิกจ่ายเงินแล้ว



Excel





ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ สังกัด สร. 5 รายการ

1.รพ.ขุนหาญ 3 รายการ
(ครุภัณฑ์ 2 รายการ , ก่อสร้าง 1 รายการ)

2.รพ.อุทุมพรพิสัย 1 รายการ
(ก่อสร้าง 1 รายการ)

3.รพ.เบญจลักษณ์ 1 รายการ
(ก่อสร้าง 1 รายการ)

ตารางสรุปติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2568 จ.ศรีสะเกษ
แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ วันที่ 27 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ		รวม (รายการ)
		สังกัด สร. (รายการ)	สังกัด อบจ. (รายการ)	
1	รพ.ศรีสะเกษ		2	2
2	รพ.กันทรลักษณ์		2	2
3	รพ.ขุนหาญ	3		3
4	รพ.อุทุมพรพิสัย	1	2	3
5	รพ.ห้วยทับทัน		1	1
6	รพ.โนนคูณ		1	1
7	รพ.วังหิน		3	3
8	รพ.เบญจลักษณ์	1		1
9	รพ.ศีลาลาด		1	1
	รวม	5	12	17



รายการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2568

สังกัด สร.

ตารางสรุปรายการงบค่าเสื่อม ปี 2568 ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ 27 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
1	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	ปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยใน 60 เตียง (แบบเลขที่ 7919)	1	4,628,177.64	776,458.19	5,404,635.83	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว
2	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าปรับพลังงานอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1	500,000.00	0	500,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	10933-รพ.ขุนหาญ	10933-รพ.ขุนหาญ	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	1	250,000.00	0	250,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	ปรับปรุงทางเดินด้านหน้า OPD	1	363,000.00	0	363,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	23125-รพ.เบญจลักษณ์ฯ	23125-รพ.เบญจลักษณ์ฯ	ปรับปรุงซ่อมแซมเตียงผู้ป่วยใน	1	1,237,084.35	762,915.65	2,000,000.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
			รวม		6,978,261.99	1,539,373.84	8,517,635.83	



รายการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2568 สังกัด อบจ.

ตารางสรุปรายการงบค่าเสื่อม ปี 2568 ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ 27 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมBC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน	ปีที่ถ่ายโอน
1	10929-รพ.กันทรลักษ์	03343-รพ.สต.บ้านจำนัณ	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.	1	66,400.00	103,600.00	170,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
2	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	03448-รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู	ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคาร รพ.สต.	1	145,000.00	0	145,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
3	10935-รพ.อุทุมพรพิสัย	03449-รพ.สต.บ้านโคกหล้าม	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.	1	56,515.93	43,484.07	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
4	10937-รพ.พวยห้วยพัน	03456-รพ.สต.บ้านผักไหม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110	1	460,000.00	475,000.00	935,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
5	10940-รพ.วังหิน	03486-รพ.สต.บ้านควนใหญ่	ปรับปรุงคลินิกให้บริการผู้ป่วยนอก	1	107,000.00	8,000.00	115,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
6	10940-รพ.วังหิน	03489-รพ.สต.บ้านหนองสังข์	ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการของ รพ.สต.ศรีสำราญ	1	68,646.12	46,353.88	115,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	2566
7	10938-รพ.โนนคูณ	03466-รพ.สต.บ้านหนองกุง	ปรับปรุงระบบคลินิกบริการประชาชนในหน่วยบริการ	1	99,000.00	0	99,000.00	จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
8	10940-รพ.วังหิน	03485-รพ.สต.บ้านนากกเขียบ	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ	1	108,200.00	141,800.00	250,000.00	จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
9	10700-รพ.ศรีสะเกษ	03278-รพ.สต.บ้านแพง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย	1	200,000.00	100,000.00	300,000.00	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
10	10700-รพ.ศรีสะเกษ	03284-รพ.สต.บ้านหนองแวง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรมและห้องเวชภัณฑ์ยา	1	150,000.00	500,000.00	650,000.00	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว	2566
11	10929-รพ.กันทรลักษ์	03346-รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่	ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องไฟฟ้าปรึกษา	1	118,300.00	0	118,300.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	2566
12	28016-รพ.เสลาลาด	03429-รพ.สต.บ้านหนองบัวคง	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพัสดุและพัสดุ	1	71,300.00	68,700.00	140,000.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	2566
			รวม		1,650,362.05	1,486,937.95	3,137,300.00		



ผลการดำเนินงานงบประมาณค่าเสื่อม **ปี 2569**

ปีงบประมาณ 2569

ได้รับจัดสรร 761 รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น 124,885,153.38 บาท

- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 165 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.68**
- ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 596 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.32**



ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569

ตารางสรุปติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569 จ.ศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ วันที่ 7 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการที่ได้รับอนุมัติ (รายการ)	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
1	รพ.ศรีสะเกษ	69	10	14.49	59	85.51
2	รพ.ยางชุมน้อย	18	0	0.00	18	100.00
3	รพ.กันทรารมย์	69	28	40.58	41	59.42
4	รพ.กันทรลักษ์	87	23	26.44	64	73.56
5	รพ.ขุขันธ์	82	26	31.71	56	68.29
6	รพ.ไพรบึง	34	4	11.76	30	88.24
7	รพ.ปรางค์กู่	19	1	5.26	18	94.74
8	รพ.ขุนหาญ	20	5	25.00	15	75.00



ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569

ตารางสรุปติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569 จ.ศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ วันที่ 7 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการที่ได้รับอนุมัติ (รายการ)	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
9	รพ.ราชันีศล	24	0	0.00	24	100.00
10	รพ.อุทุมพรพิสัย	76	21	27.63	55	72.37
11	รพ.บึงบูรพ์	12	2	16.67	10	83.33
12	รพ.ห้วยทับทัน	16	1	6.25	15	93.75
13	รพ.โนนคูณ	23	3	13.04	20	86.96
14	รพ.ศรีรัตนะ	28	0	0.00	28	100.00
15	รพ.วังหิน	30	4	13.33	26	86.67
16	รพ.น้ำเกลี้ยง	27	11	40.74	16	59.26



ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569

ตารางสรุปติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2569 จ.ศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ วันที่ 7 ก.ค. 2569

ลำดับ	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการที่ได้รับอนุมัติ (รายการ)	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
17	รพ.ภูสิงห์	14	1	7.14	13	92.86
18	รพ.เมืองจันทร์	13	1	7.69	12	92.31
19	รพ.เบญจลักษณ์	21	3	14.29	18	85.71
20	รพ.พยุห์	21	0	0.00	21	100.00
21	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	38	18	47.37	20	52.63
22	รพ.ศีลาลาด	12	3	25.00	9	75.00
23	รพ.โคกจาน	8	0	0.00	8	100.00
	รวม	761	165		596	



กรอบการดำเนินงานงบประมาณค่าเสื่อม ปี 2569

ระยะเวลาดำเนินงาน

ภายใน
30 กันยายน
2569

วงขยายเวลาครั้งที่ 1

ขยายเวลาดำเนินงานได้ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.69-31 มี.ค. 70
ทำหนังสือวงขยายเวลา
ส่ง สสจ. ภายในวันที่ 15 ก.ย.69
ทำบันทึกคำขอยกขยายเวลาดำเนิน
งานในโปรแกรมงบค่าเสื่อม
ภายใน 30 ก.ย. 69

วงขยายเวลาครั้งที่ 2

ขยายเวลาดำเนินงานได้ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 เม.ย.70-30 ก.ย. 70
ทำหนังสือวงขยายเวลา
ส่ง สสจ. ภายในวันที่ 15 มี.ค.70
ทำบันทึกคำขอยกขยายเวลาดำเนิน
งานในโปรแกรมงบค่าเสื่อม
ภายใน 31 มี.ค. 70



รายการงบประมาณปี 2569 ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ



ขอบคุณค่ะ

