



นายสุรียนต์ ห้ำคำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

28 พฤศจิกายน 2568



หัวข้อนำเสนอ

- ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง
รายงานงบประมาณปี 2567-2569



ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 67

ที่	รายการ	งบประมาณ	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารผู้ป่วยในฯ รพ.ภูสิงห์	ผูกพันข้ามปี 67-69	7 มิย.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 3/8
2	อาคารอุบัติเหตุ รพ.โนนคูณ	ผูกพันข้ามปี 67-69	16 มค.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 4/9 -งานล่าช้าจากสัญญา 121 วัน -ค่าปรับวันละ 43,471 บาท (อาจเกิดค่าปรับ 5 ล้านบาท)
3	อาคารผู้ป่วยในฯ รพ.บุษันธุ์	ผูกพันข้ามปี 67-69	11 มค.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 5/8 -งานล่าช้าจากสัญญา 100 วัน -ค่าปรับวันละ 21,360 บาท (อาจเกิดค่าปรับ 2 ล้านบาท)
4	ห้องชุดครอบครัวฯ รพ.ศีลาลาด	ผูกพันข้ามปี 67-69	3 พย.68	-ส่งงวดสุดท้ายแล้ว 7 พย.68 -ค่าปรับวันละ 12,170 บาท (เกิดค่าปรับรวม 48,680 บาท)
5	อาคารส่งเสริมฯ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ผูกพันข้ามปี 67-69	24 ตค.68	-ส่งงวดสุดท้ายแล้ว 24 ตค.68

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 68

ที่	รายการ	งบประมาณ	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารอุบัติเหตุฯ รพ.อุทุมพรพิสัย	ผูกพันข้ามปี 68-70		-เสนอ รมว.สธ.อนุมัติขยายเวลาผูกพัน (เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว) หากได้รับแจ้งจาก สปสธ. จากนั้น จ.ศก. ก็จะดำเนินการทำสัญญาต่อไป -หากลงนามสัญญา 25 ธค.68 งวดงานในงบ 68 จะส่งมอบ 1 กย.69 (งบ 68 ต้องเบิกจ่ายงบภายใน กย.69)
2	อาคารส่งเสริมฯ รพ.เมืองจันทร์	ผูกพันข้ามปี 68-70		-เสนอ รมว.สธ.อนุมัติขยายเวลาผูกพัน (เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว) หากได้รับแจ้งจาก สปสธ. จากนั้น จ.ศก. ก็จะดำเนินการทำสัญญาต่อไป
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.กันทรารมย์	งบปีเดียว	24 สค.69	-ลงนามสัญญา 17 พย.68 -ต้องเบิกจ่ายงบภายใน กย.69
4	อาคารซักฟอก รพ.น้ำเกลี้ยง	งบปีเดียว	30 เมย.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1/4 -งานล่าช้าจากสัญญา 60 วัน -ค่าปรับวันละ 7,931 บาท
5	อาคารรักษาฯ รพ.กันทรลักษณ์	ผูกพันข้ามปี 68-71		จัดทำแฟ้มแจ้งทำสัญญา

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 69

ที่	รายการ	งบประมาณ	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปรางค์กู่	ผูกพันข้ามปี 69-70	กำหนดราคากลาง
2	อาคารห้องชุดครอบครัวฯ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ผูกพันข้ามปี 69-70	กำหนดราคากลาง
3	อาคารตรวจรักษาฯ รพ.บึงนาราง	งบปีเดียว	-กำหนดราคากลาง -แบบก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ -ยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ ที่สาธารณประโยชน์
4	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ รพ.วังหิน	งบปีเดียว	กำหนดราคากลาง
5	อาคารพัสดุ รพ.ไพรบึง	งบปีเดียว	คกก.กำหนดราคากลาง
6	อาคารผู้ป่วยในฯ 12 ชั้น รพ.ศรีสะเกษ	ผูกพันข้ามปี 69-71	-รอแบบก่อสร้างและรายละเอียด -รอแก้ไขข้อ (พื้นที่ใช้สอย) -ให้ส่งร่าง TOR ให้กองกฎหมายตรวจสอบก่อน -EIA

- หมายเหตุ
1. เลือกจุดพักที่จะใช้ในการก่อสร้าง
 2. รื้อถอนสิ่งกีดขวาง
 3. รายการผูกพันข้ามปีไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง



การเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 67-68

ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการบริหารสัญญา เช่น

1. เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา
2. หากงานล่าช้าขอให้ประธานผู้รับจ้างให้เพิ่มจำนวนช่าง คนงาน และจัดให้มีการทำงานล่วงเวลา
3. ให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการตามสัญญา หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจเพื่อทราบหรือสั่งการหรืออนุมัติ โดยด่วน

รายการงบประมาณ 69

1. ที่ดิน
2. รื้อถอนสิ่งกีดขวาง
3. เร่งรัดการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
4. ตรวจสอบชื่อรายการ แบบแปลน BOQ รายละเอียด ว่าถูกต้องตรงกัน
5. การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
(รพ.ศรีสะเกษ อาคารสูง 23 ม.ขึ้นไป , พื้นที่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)



ขอขอบคุณครับ

